



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MINATITLÁN  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
CIERRE DE EJERCICIO 2015

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 108 MINATITLÁN  
Fuente de Financiamiento: BANDERAS  
Presupuesto Autorizado: 67,798,999.52

Hoja: # de #  
Fecha de Aprobación: 22/01/2016

Programa	Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas		Observaciones				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Producción Financiera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																															Costo Total
2015	30	108	1	MINATITLÁN	100.00	05/02/2015	15/09/2015	100.00	05/02/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	3,266,875.00	3,266,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	3,383.00		AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO		
2015	30	108	1	MINATITLÁN	100.00	02/03/2015	20/04/2015	100.00	02/03/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,760.00	1,760.00	ESTA OBRA SE TERMINÓ AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO	
2015	30	108	1	MINATITLÁN	100.00	26/02/2015	31/05/2015	100.00	11/04/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	2,743,325.00	2,743,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	2,612.00	2,612.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO	
2015	30	108	1	MINATITLÁN	100.00	28/05/2015	05/07/2015	100.00	08/05/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	454,970.58	454,970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	440.00	440.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO	
2015	30	108	1	MINATITLÁN	100.00	28/05/2015	05/07/2015	100.00	13/07/2015	13/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	1,236,630.25	1,236,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,328.00	1,328.00	ESTA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO	
2015	30	108	3	ADALBERTO TEJEDA	100.00	05/02/2015	28/03/2015	100.00	06/02/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA AULA	1.00	1.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO	
2015	30	108	5	LA MICHOCANA	100.00	05/02/2015	30/04/2015	100.00	28/01/2015	04/05/2015	TERMINADA	CONTRATO	775,205.00	775,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	2.80	2.80	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO	
2015	30	108	6	MINA PROGRESO	100.00	20/02/2015	17/05/2015	100.00	05/02/2015	04/05/2015	TERMINADA	CONTRATO	2,106,257.40	2,106,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	6.18	6.18	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO	
2015	30	108	0	MINA PROGRESO	100.00	28/01/2015	10/05/2015	100.00	28/01/2015	04/05/2015	TERMINADA	CONTRATO	1,090,847.60	1,090,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	3.20	3.20	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO
2015	30	108	5	MIGUEL ALEMÁN	100.00	29/01/2015	23/05/2015	100.00	28/01/2015	04/05/2015	TERMINADA	CONTRATO	3,233,916.00	3,233,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	8.50	8.50	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO
2015	30	108	3	ADALBERTO TEJEDA	100.00	06/02/2015	15/05/2015	100.00	05/02/2015	04/05/2015	TERMINADA	CONTRATO	3,528,378.00	3,528,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA KILOMETRO	13.35	13.35	ESTA OBRA SE ENCUESTRA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO
2015	30	108	4	CARRIZAL	100.00	28/05/2015	08/07/2015	100.00	28/05/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	2,468,380.60	2,468,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	2,064.00	2,064.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO
2015	30	108	1	MINATITLÁN	100.00	28/05/2015	08/07/2015	100.00	28/05/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	668,748.69	668,748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	392.00	392.00	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO
2015	30	108	1	MINATITLÁN	100.00	28/05/2015	08/07/2015	100.00	28/05/2015	11/07/2015	TERMINADA	CONTRATO	1,742,859.98	1,742,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO LINEAL	237.19	237.19	OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FÍSICO Y FINANCIERO

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA  
RECIBIDO  
22 FEB. 2016  
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con los riesgos que corresponden al otorgamiento jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.  
Recibo: R. Alejandra M. Ruiz Galván

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 57,989,999.52

PRESIDENTE MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

MINATITLÁN  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
2014-2017

TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

MINATITLÁN  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
2014-2017  
TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

MINATITLÁN  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
2014-2017  
CONTRALORÍA